

ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

CRONOGRAMA-FINANCEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS - MG

EMPREENDIMENTO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

LOCAL: RUA JARDIM Nº30

DATA: 07/04/2022

ITEM	SERVIÇOS	VALOR R\$	MESES			
			1º	2º	3º	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	528,97	100%	0%	0%	0%
			528,97	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES	32.853,62	100%	0%	0%	0%
			32.853,62	-	-	-
3	ALVENARIA / DIVISÓRIAS	25.863,40	30%	70%	0%	0%
			7.759,02	18.104,38	-	-
4	COBERTURA	19.542,61	50%	50%	0%	0%
			9.771,30	9.771,30	-	-
5	ESQUADRIAS	7.126,70	0%	0%	100%	0%
			-	-	7.126,70	-
6	REVESTIMENTO/PISO	94.879,22	0%	50%	50%	0%
			-	47.439,61	47.439,61	-
7	PINTURA	146.073,33	0%	30%	30%	40%
			-	43.822,00	43.822,00	58.429,33
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	44.967,99	0%	50%	50%	0%
			-	22.484,00	22.484,00	-
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.543,30	0%	50%	30%	20%
			-	17.771,65	10.662,99	7.108,66
TOTAL GERAL		R\$ 407.379,13				
VALOR MENSAL EM R\$			50.912,91	159.392,94	131.535,29	65.537,99
VALOR MENSAL EM %			12,50%	39,13%	32,29%	16,09%
VALOR ACUMULADO EM R\$			50.912,91	210.305,85	341.841,14	407.379,13
VALOR ACUMULADO EM %			12,50%	51,62%	83,91%	100,00%

BURITIS - MG, 07 de ABRIL DE 2022.